

Newsletter 3 zum Projekt NaturSpielRaum Kindertagesstätte Mönchsroth

Das Luftbild vom 12.09. zeigt die vorbereitete Baustelle mit der Grube und den Holzlagern.

Alles Material und Werkzeug war bereit für einen reibungslosen Start. Unser Planer Helmut Hechtbauer traf abends pünktlich ein mit seinem Wohnmobil.



Am Montag, 13.09. ging es um 8 Uhr los. 11 Helfer waren zur Stelle, teilweise durchgängig den ganzen Tag bis 18.00 Uhr.

Erdarbeiten im Krippengarten, Holzvorbereitungsarbeiten und das Erstellen von Löchern standen auf dem Programm.



Beim Vorbereiten des Krippengartens trat ein alte, massive Sandkasteneinfassung zu Tage. Dies sollte aber kein allzu großes Problem sein.



Am Nachmittag standen bereits die ersten Pfosten für die Kletteranlage





Am Ende des 1. Tages lassen die Pfosten schon etwas erahnen vom zukünftigen Klettergerüst. Die 1. Schotterschicht für die Grube war auch bereits eingebracht. Ein gelungener Start für unser Projekt.



Im Nebenraum des Anbaus findet das umfangreiche Arbeitsgerät von Herrn Hechtbauer seinen Platz.



Tag 2 war bestimmt vom Vorbereiten der Robinienbalken für die Ketter- und Spielgerüste, das Bohren der Löcher und das Setzen





Unser Planer und Spielplatzbauer Helmut Hechtbauer packt mit seinen 72 Jahren voll mit an. Gearbeitet wird 10 Stunden am Tag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Team und Eltern sorgen für die Verpflegung der Helferinnen und Helfer.



Der Besuch der Kinder auf der Baustelle ist nicht nur für die Kinder eine große Freude.



Am 3. Tag ging es los mit dem Schälen der Eichen, ebenso mit der Weiterarbeit an den Klettergeräten. Im Krippengarten stehen bereits die Balken für die beiden Bauschaukeln

